

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน		
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแปะ หมู่ 3 (เชื่อมต่อบ้านพิชัย ต. ชวีกร)	200,000.00	0.00	200,000.00			กองช่าง			✓
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสังเวียนโคก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4	200,000.00	0.00	200,000.00			กองช่าง			✓
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพะวงาด หมู่ 5	200,000.00	0.00	200,000.00			กองช่าง			✓
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านมะเกลือ หมู่ 6	200,000.00	0.00	200,000.00			กองช่าง			✓
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองไธ้เผือก หมู่ 8	200,000.00	0.00	200,000.00			กองช่าง			✓
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองบอน หมู่ 9	200,000.00	0.00	200,000.00			กองช่าง			✓
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านใหม่ หมู่ 10	200,000.00	0.00	200,000.00			กองช่าง			✓
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00						
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>										
ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน		
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและเส้นทางคมนาคมภายในตำบลพะวงาด (สายบ้านสะแกแสง-โคกเต็น หมู่ 2)	200,000.00	0.00	200,000.00			กองช่าง			✓
2	โครงการปรับปรุงอาคารแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7	200,000.00	200,000.00	0.00	26/02/68	26/04/68	กองช่าง	✓		
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลพะวงาด (บ้านโนนประดู่ ม.1)	200,000.00	172,429.73	27,570.27	23/09/68	30/09/68	กองช่าง	✓		
4	โครงการปรับปรุงห้องทำงานอาคารป้องกันฯ	65,000.00	0.00	65,000.00			กองช่าง			✓
5	โครงการต่อเติมหลังคาบ้านศาลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	35,000.00	0.00	35,000.00			กองช่าง			✓
6	โครงการปรับปรุงกันห้องเรียนภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	50,000.00	0.00	50,000.00			กองช่าง			✓
7	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.พะวงาด	275,000.00	0.00	275,000.00			กองช่าง			✓
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน		1,025,000.00	372,429.73	652,570.27						

จ่ายขาดเงินสะสม

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน		
					ว/ค/ป เริ่มต้น	ว/ค/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักโรงเรียนจริยธรรมวิทยา บ้านสะแกแสง หมู่ 2	131,200.00	131,000.00	200.00	13/03/68	10/06/68	กองช่าง	✓		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านยายยนต์ บ้านแปะ หมู่ 3	241,600.00	241,000.00	600.00	05/03/68	02/06/68	กองช่าง	✓		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 4 ( 3 ช่วง)	489,000.00	489,000.00	0.00	11/03/68	08//06/68	กองช่าง	✓		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักโรงเรียนบ้านดอนพะวงด หมู่ที่ 5	467,600.00	467,600.00	0.00	27/02/68	27/05/68	กองช่าง	✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตำรวานู บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6	156,000.00	156,000.00	0.00	13/03/68	10/06/68	กองช่าง	✓		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ( 2 ช่วง)	273,600.00	273,600.00	0.00	13/03/68	10/06/68	กองช่าง	✓		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไผ่ผือก หมู่ที่ 8 ( 2 ช่วง)	414,800.00	414,000.00	800.00	12/03/68	09/06/68	กองช่าง	✓		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ( 2 ช่วง)	493,800.00	493,000.00	800.00	18/03/68	15/06/68	กองช่าง	✓		
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสะแกแสง บ้านช่างโชนก บ้านสะแกแสง หมู่ 2	141,400.00	141,000.00	400.00	18/03/68	15/06/68	กองช่าง	✓		
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตรงข้ามบ้านลุงเฉลียว บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 4	107,000.00	107,000.00	0.00	29/02/68	29/05/68	กองช่าง	✓		
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน อบต.ประภาส บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6	334,200.00	334,000.00	200.00	02/05/68	30/07/68	กองช่าง	✓		
12	โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 ( 2 ช่วง)	114,000.00	114,000.00	0.00	29/02/68	30/03/68	กองช่าง	✓		
13	โครงการก่อสร้างถนนดินทับด้วยหินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ( 2 ช่วง)	363,000.00	363,000.00	0.00	26/02/68	27/03/68	กองช่าง	✓		
14	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองบอน หมู่ 9 ( 2 ช่วง)	51,000.00	51,000.00	0.00	26/02/68	27/03/68	กองช่าง	✓		
15	โครงการก่อสร้างถนนดินสายเสียบคลอง บ้านใหม่ หมู่ 10	110,800.00	107,000.00	3,800.00	01/03/68	13/04/68	กองช่าง	✓		
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1	472,500.00	472,000.00	500.00	04/04/68	02/06/68	กองช่าง	✓		
17	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำภายในตำบลพะวงด ( 9 ช่วง)	428,900.00	428,000.00	900.00	29/02/68	30/03/68	กองช่าง	✓		
18	โครงการขยายเขตถนนวางท่อระบายน้ำประปาสายโกรกตาพลู - ส่วนที่ยื่นคูม บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 ( 2 ช่วง)	198,400.00	198,000.00	400.00	07/03/68	05/04/68	กองช่าง	✓		

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
					ว/ค/ป เริ่มต้น	ว/ค/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการดำเนินการ
19	โครงการขยายเขตงานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา สายบ้านดอนพะวงด - บุระกอ บ้านดอนพะวงด หมู่ 5	80,000.00	80,000.00	0.00	07/03/68	05/04/68	กองช่าง	✓	
20	โครงการขยายเขตงานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านหนองไธเสือก หมู่ที่ 8	44,800.00	44,800.00	0.00	07/03/68	05/04/68	กองช่าง	✓	
21	โครงการขยายเขตงานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 (2 ช่วง)	111,600.00	111,000.00	600.00	26/02/68	28/03/68	กองช่าง	✓	
22	โครงการขยายเขตงานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านใหม่ หมู่ที่ 10	23,500.00	23,500.00	0.00	08/03/68	05/04/68	กองช่าง	✓	
23	โครงการขยายเขตงานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภายในตำบลพะวงด จำนวน 2 ช่วง (บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 และ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4)	52,800.00	52,800.00	0.00	06/05/68	05/06/68	กองช่าง	✓	
24	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น, ซ่อมแซมตัดตีบกันคลองและขุดลอกคลอง บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 (รวม 6 จุด)	111,500.00	111,000.00	500.00	28/03/68	26/06/68	กองช่าง	✓	
25	โครงการขุดลอกสระแดง บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6	467,400.00	467,000.00	400.00	15/03/68	13/04/68	กองช่าง	✓	
26	โครงการปรับปรุงถนนลงหีบคูลภายในหมู่บ้านโนนประดู่ หมู่ 1	156,800.00	156,000.00	800.00	28/02/68	28/03/68	กองช่าง	✓	
27	โครงการปรับปรุงถนนลงหีบคูลภายในหมู่บ้านสะแกแสง หมู่ที่ 2	160,700.00	160,000.00	700.00	28/02/68	28/03/68	กองช่าง	✓	
28	โครงการปรับปรุงถนนลงหีบคูลภายในบ้านแปะ หมู่ 3	238,000.00	238,000.00	0.00	05/03/68	03/04/68	กองช่าง	✓	
29	โครงการปรับปรุงถนนหินคูลภายในหมู่บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 (2 ช่วง)	253,000.00	253,000.00	0.00	05/03/68	03/04/68	กองช่าง	✓	
30	โครงการปรับปรุงถนนลงหีบคูลภายในหมู่บ้านมะเกลือ หมู่ 6	70,000.00	70,000.00	0.00	04/03/68	02/04/68	กองช่าง	✓	
31	7. โครงการปรับปรุงถนนลงหีบคูลภายในหมู่บ้านใหม่ หมู่ 10	280,000.00	280,000.00	0.00	04/03/68	02/04/68	กองช่าง	✓	
รวมจ่ายขาดเงินสะสม		7,038,900.00	7,027,300.00	11,600.00					

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ยอดลงนามในสัญญา (เบิกจ่าย)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน		
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	พะวงาด หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดซึ่ง ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงาด อำเภอชนบทแม่สอด จังหวัด นครราชสีมา	337,000.00	337,000.00	0.00	11/11/67	17/02/68	กองช่าง	✓		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมะนาว บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลพะวงาด ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 849.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,547.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงาด อำเภอชนบทแม่สอด จังหวัด นครราชสีมา [15008390001004203279]	1,054,455.00	1,054,455.00	0.00	9/12/67	08/04/68	กองช่าง	✓		
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ - บ้านคู หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลพะวงาด อำเภอชนบทแม่สอด จังหวัด นครราชสีมา	390,500.00	390,500.00	0.00	20/06/68	17/08/68	กองช่าง	✓		
	<b>รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,781,955.00</b>	<b>1,781,955.00</b>	<b>0.00</b>						
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 1</b>	<b>11,245,855.00</b>	<b>9,181,684.73</b>	<b>2,064,170.27</b>						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความปลอดภัยของชุมชน

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน		
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพ หมู่บ้าน/ชุมชน ในตำบลพะวงาด	20,000.00	0.00	20,000.00	01/10/68	30/09/68	สำนักงานตำบล			✓
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 2</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาก่อนคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ		ผลการดำเนินงาน	
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด	ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	สำนักงานปลัด			✓
รวมแผนงานบริหารทั่วไป		5,000.00	0.00	5,000.00						

แผนงานสาธารณสุข

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	55,000.00	59,882.00	-4,882.00	23-เม.ย.-68	26-เม.ย.-68	สำนักงานปลัด	✓	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000.00	0.00	100,000.00	01-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	✓	
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	140,000.00	60,000.00	01-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	✓	
รวมแผนงานสาธารณสุข		355,000.00	199,882.00	155,118.00					

แผนงานงบกลาง

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,686,400.00	9,046,400.00	640,000.00	01-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	✓	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,162,400.00	1,942,000.00	220,400.00	01-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	✓	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	60,000.00	46,000.00	14,000.00	01-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	✓	
รวมแผนงานงบกลาง		11,908,800.00	11,034,400.00	874,400.00					

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน		
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	10,000.00	0.00	10,000.00	-	-	สำนักงานปลัด			✓
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
แผนงานการตราสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		10,000.00	0.00	10,000.00						

แผนงานการศึกษา

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน		
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	30,000.00	29,920.00	80.00	01/04/68	09/04/68	กองการศึกษา	✓		
2	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5,000.00	5,000.00	0.00	11/08/68	12/08/68	กองการศึกษา	✓		✓
3	โครงการสนับสนุนงานพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	40,000.00	44,182.00	-4,182.00	01/04/68	09/04/68	กองการศึกษา	✓		
4	โครงการแข่งขันกีฬาหรือร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	7,014.00	2,986.00	01/12/68	29/02/68	กองการศึกษา	✓		
5	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	10,000.00	11/02/68	11/02/68	กองการศึกษา	✓		
6	โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง	300,000.00	228,590.00	71,410.00	20/12/67	25/12/67	กองการศึกษา	✓		
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ		395,000.00	314,706.00	80,294.00						

แผนงานการศึกษา

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน		
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณภาพอนามัยเด็กนักเรียน	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	กองการศึกษา			✓
2	โครงการศึกษาทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เด็ก	15,000.00	13,235.00	1,765.00	07/03/68	07/03/68	กองการศึกษา	✓		
3	โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการโรงเรียนในเรื่องโรคติดต่อในเด็ก	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	กองการศึกษา			✓
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	5,000.00	5,000.00	0.00	05/11/68	05/11/68	กองการศึกษา	✓		
5	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	กองการศึกษา			✓
6	โครงการส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	กองการศึกษา			✓

ที่	โครงการทุนน้อยพิเศษ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ
7	โครงการทุนน้อยพิเศษ	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	กองการศึกษา		✓
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-	กองการศึกษา		✓
ที่	หมวด / ประเภท								
9	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	5,000.00	5,000.00	0.00	08/01/69	12/01/69	กองการศึกษา	✓	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	920,000.00	524,408.00	395,592.00	01/10/68	30/09/68	ส่วนการศึกษา	✓	
11	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดทุ่งนบ้านนาคร้ว)	860,000.00	537,243.80	322,756.20	01/10/68	30/09/68	ส่วนการศึกษา	✓	
12	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเข้มน้ำ (อาหารกลางวัน+โครงการฯ)	1,200,000.00	1,045,022.00	154,978.00	01/10/68	30/09/68	ส่วนการศึกษา	✓	
13	อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (อาหารกลางวัน+โครงการฯ)	550,000.00	575,744.00	-25,744.00	01/10/67	30/09/68	ส่วนการศึกษา	✓	
	รวมแผนงานการศึกษา	3,585,000.00	2,705,652.80	879,347.20					
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	16,258,800.00	14,254,640.80	2,004,159.20					

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาตำบลสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานเกษตรและชุมชน**

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ
-			0.00		-	-			✓
	รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	0.00	0.00						

**แผนงานการเกษตร**

ที่	หมวด / ประเภท	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ
1	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000.00	0.00	5,000.00	-	-		✓	
	รวมแผนงานการเกษตร	5,000.00	0.00	5,000.00					
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	5,000.00	0.00	5,000.00					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	หมวด / ประเภท	ทุกส่วนราชการ						ผลการดำเนินงาน		
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการ
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด				
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,425,920.00	2,310,000.00	115,920.00	01/10/67	30/09/67	สำนักปลัด	✓		✓
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,199,940.00	4,892,271.77	1,307,668.23	01/10/67	30/09/67	สำนักปลัด	✓		✓
3	เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	168,000.00	168,000.00	01/10/67	30/09/67	สำนักปลัด	✓		✓
4	เงินพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	199,200.00	74,875.00	124,325.00	01/10/67	30/09/67	สำนักปลัด	✓		✓
5	เงินวิทยฐานะ	67,200.00	67,200.00	0.00	01/10/67	30/09/67	กองการศึกษา	✓		✓
6	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	244,320.00	242,400.00	1,920.00	01/10/67	30/09/67	กองช่าง	✓		✓
7	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,048,920.00	1,081,520.00	-32,600.00	01/10/67	30/09/67	ทุกส่วนราชการ	✓		✓
8	เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	121,800.00	-61,800.00	01/10/67	30/09/67	ทุกส่วนราชการ	✓		✓
9	ค่าตอบแทนต่าง ๆ (ค่าล่วงเวลา, ค่าชำบ้าน, ชั่วเหลือบุตร)	448,000.00	605,885.00	-157,885.00	01/10/67	30/09/67	ทุกส่วนราชการ	✓		✓
10	รายจ่ายเพื่อใช้เดิมซึ่งบริการ	2,618,000.00	2,534,257.00	83,743.00	01/10/67	30/09/67	ทุกส่วนราชการ	✓		✓
11	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรการรับรองและพิธีการ	10,000.00	0.00	10,000.00	-	-	ทุกส่วนราชการ			✓
12	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	190,000.00	36,540.00	153,460.00	01/10/67	30/09/67	ทุกส่วนราชการ	✓		✓
13	ค่าพาหนะรถอู่ไม่ พวงมาลา	5,000.00	4,800	200.00	01/10/67	30/09/67	สำนักปลัด	✓		✓
14	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	215,000.00	123,560.00	91,440.00	01/10/67	30/09/67	สำนักปลัด	✓		✓
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	570,000.00	531,757.83	38,242.17	01/10/67	30/09/67	ทุกส่วนราชการ	✓		✓
16	ค่าวัสดุต่าง ๆ (เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอื่น ๆ)	2,075,000.00	1,602,074.32	472,925.68	01/10/67	30/09/67	ทุกส่วนราชการ	✓		✓
17	ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์)	871,000.00	656,220.93	214,779.07	01/10/67	30/09/67	ทุกส่วนราชการ	✓		✓
18	ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	183,300.00	176,850.00	6,450.00	01/10/67	30/09/67	ทุกส่วนราชการ	✓		✓
19	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,000.00	45,954.00	-954.00	01/10/67	30/09/67	สำนักปลัด	✓		✓
20	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,000.00	1,249.00	1,751.00	01/10/67	30/09/67	สำนักปลัด	✓		✓

แผนงานยริหารทั่วไป

ที่	หมวด / ประเภท	ทุกส่วนราชการ							
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงนรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ
21	เงินงบประมาณสมทบในการจัดตั้งกองทุน สปสช.	90,000.00	90,000.00	0.00	01/10/67	30/09/68	กองสวัสดิการ	✓	
22	เงินสนับสนุนกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบพ.)	389,900.00	393,900.00	-4,000.00	01/10/67	30/09/68	สำนักปลัด	✓	
23	เงินสำรองจ่าย	321,500.00	268,323.00	53,177.00	01/10/67	30/09/68	สำนักปลัด	✓	
รวมแผนงานบริหารทั่วไป		18,616,200.00	16,029,437.85	2,586,762.15					

แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	หมวด / ประเภท	ทุกส่วนราชการ							
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงนรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ
1	โครงการประชุมประชาคม	5,000.00	0.00	5,000.00					
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		5,000.00	0.00	5,000.00			สำนักปลัด		✓

แผนงานรักษากวามสงบภายใน

ที่	หมวด / ประเภท	ทุกส่วนราชการ							
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงนรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
					ว/ด/ป เริ่มต้น	ว/ด/ป สิ้นสุด		ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมการค้าไม้มงคลและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	670,000.00	525,000.00	145,000.00	01/10/67	30/09/68	สำนักปลัด	✓	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		670,000.00	525,000.00	145,000.00					
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5		19,291,200.00	16,554,437.85	2,736,762.15					
รวมทั้งสิ้น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567		38,000,000.00	31,181,508.38	6,818,491.62					
รวมงบประมาณเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้น (ตามข้อบัญญัติ+จ่ายขาดเงินสะสม+จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม+เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			39,990,763.38						